

陕西省交通运输厅

陕交函〔2020〕371号

陕西省交通运输厅 关于下达 2020 年高速公路建设项目 形象进度计划的通知

各市（区）交通运输局，省高速集团，省交通集团，省交投集团，陕西榆林绥延公司，中铁建陕西高速公路公司，陕西葛洲坝延黄宁石公司，陕西旬凤韩黄公司，黄蒲公司，韦罗公司，中铁建陕西眉太高速公路有限公司，中铁建（渭南）澄韦高速公路有限公司，厅质监站：

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的决胜之年，是实现县县通高速目标的收官之年。按照省委省政府关于坚决打赢疫情防控阻击战的部署和胡和平书记在 3 月 28 日高速公路推进会上的要求，省厅在征求各建设管理单位和现场管理机构意见的基础上，制定了 2020 年度全省重点交通建设项目形象进度计划。请各单位奋力攻坚克难，克服疫情影响，按照计划安排切实做好进度管理，确保目标任务按期完成。现将有关事项通知如下：

一、今年续建高速公路项目 19 个，计划通车项目（段）13 个，力争新开工项目 6 个。

其中，平利至镇坪项目 9 月底前通车；子长至姚店、太白至

凤县、清涧至子长、湫坡头至旬邑、宝坪项目岩湾至坪坎段等 5 个项目(段) 10 月底前通车; 西乡至镇巴项目 11 月底前通车; 安岚项目安康至岚皋段、黄蒲项目黄龙至白水段、旬凤项目太峪至凤翔段、合铜项目合阳至铜川东段、延长至黄龙、韦庄至罗敷等 6 个项目(段) 12 月底前通车。各项目具体安排详见附表。

二、各法人单位和 PPP 项目公司要切实抓好复工后的精准防控, 坚决防止疫情发生的情况下, 扭住全面大干这根主线。做到应开尽开, 齐头并进, 尽快形成全面大干局面。各项目法人单位要按照既定目标, 倒排工期, 夯实责任, 狠抓落实, 督促参建单位加大资金人员设备投入, 开展劳动竞赛, 严格考核奖惩, 全面加快施工节奏。各 PPP 项目公司要充分发挥自身优势, 不等不靠, 主动作为, 采取超常规的措施, 加大资金筹措力度, 强化项目组织管理, 及时破解制约环节, 全力加快建设进度, 确保年度目标任务圆满实现。

三、各地市要认真落实省市共建协议, 进一步夯实征地拆迁和建设环境保护职责, 尽快筹集省级高速公路征迁资金, 及时协调解决项目建设中存在的问题, 加大征地拆迁和环境保护力度, 为项目建设营造良好环境。作为新开工 PPP (BOT) 项目实施机构的地市, 要加强项目管理, 加快社会投资人招标和前期各专项手续办理进度, 确保项目依法合规按期开工建设。

四、三个 PPP 项目监管组要充分发挥监督指导作用, 强化 PPP 项目日常检查督导力度, 对于推进缓慢的项目加大督导检查频率, 及时帮助项目解决发现的问题, 重大问题及时上报省厅, 确保项目顺利推进。

五、厅质监站要继续做好品质工程的创建指导工作，采取差异化监督措施，对 PPP 项目要多指导、多检查。加大质量监督力度，发现问题及时督促整改到位，重大问题挂牌督办。充分发扬我省标准化施工的成功经验，对标品质工程建设标准，确保所有项目高质量建成。

附件：2020 年高速公路建设项目形象进度计划表



2020年高速公路建设项目形象进度计划表（平利至镇坪项目）

项目单位：省交通集团

项目负责人：贾晓军

项目单位领导：万义元、王印龙、米竣

建设项目	建设标准	建设里程(公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
平利至镇坪项目	新建四车道	81.4	一	土地手续					2020年8月底前完成竣工验收，9月底前通车。
			二	路基工程	路基扫尾完成				
			三	桥梁工程	桥梁扫尾完成		8月底前完成桥梁伸缩缝安装。		
			四	隧道工程					
			五	路面工程	3月底完成路面下面层；完成中面层50%、上面层完成试验段	完成中面层100%，上面层55%	8月底完成上面层100%。		
			六	交安工程	完成6%	完成封闭工程	8月底前完成100%		
			七	绿化工程					
			八	机电工程	完成20%	完成 60%	9月中旬前完成机电安装和设备调试，9月底通车		
			九	房建工程	完成90%	4月完成房建装修；房建室外总体工程	7月底完成房建收费大棚。		
			十	控制性工程（古仙洞隧道、秋山隧道、化龙山隧道）					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（子长至姚店项目）

项目单位：省交通集团

项目负责人：宋剑

项目单位领导：王锋 鱼晓华 马永庆

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
子长至姚店项目	新建四车道	55.4	一	土地手续	建设用地手续3月中旬前报自然资源部	6月上旬取得建设用地批复			2020年9月底前完成竣工验收，10月底前通车。
			二	路基工程	完成路基防护93.5%	完成路基防护100%			
			三	桥梁工程				9月底完成桥梁伸缩缝。	
			四	隧道工程					
			五	路面工程	完成备料	完成底基层100%，基层100%，完成下面层90%、中面层65%、上面层25%	7月底完成下面层，8月中旬完成中面层，9月底完成上面层		
			六	交安工程	完成35%	完成65%	完成100%		
			七	绿化工程	完成80%	完成95%	完成100%		
			八	机电工程	完成20%	完成60%	完成100%	10月底完成设备调试，通车	
			九	房建工程	主体封顶，完成房建装修20%	完成房建装修80%，完成室外工程80%	完成房建装修和室外工程		
			十	控制性工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（太白至凤县项目）

项目单位：省高速集团

项目负责人：王东

项目单位领导：李建安

建设项目	建设标准	建设里程(公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
太白至凤县项目	新建四车道	85.6	一	土地手续	建设用地3月底前报自然资源局	建设用地5月中旬前报自然资源局	7月底前取得建设用地批复。		2020年9月底前完成竣工验收，10月底前通车。
			二	路基工程		7月底完成路基滑坡治理和太白连接线路基			
			三	桥梁工程		5月底完成除凤州3号桥外的全部桥梁	7月底完成凤州3号桥跨宝成铁路施工		
			四	隧道工程	完成掘进97%、二衬95%	除梁子坪隧道外，其余隧道工程全部完成	7月完成梁子坪隧道附属工程		
			五	路面工程	完成底基层55%，基层55%，完成下面层30%。	完成底基层、基层100%，完成下面层80%、中面层60%、上面层25%	7月底完成下面层，8月底完成中、上面层。		
			六	交安工程		护栏、标志各完成30%	9月份完成100%		
			七	绿化工程	完成50%	完成90%	9月份完成100%		
			八	机电工程	完成20%	完成50%	9月份完成100%	完成设备调试，10月底通车。	
			九	房建工程	完成正负零	主体封顶	完成房建装修和室外工程		
			十	控制性工程(梁子坪隧道)	完成掘进87%、二衬79%	完成掘进100%、二衬95%	完成剩余工程		

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（清涧至子长项目）

项目单位：绥延公司

项目负责人：苗铁军

项目单位领导：高军

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
清涧至子长项目	新建四车道	29.9	一	土地手续		5月底前取得土地预审批复；6月底前建设用地报自然资源局，	建设用地7月底前报自然资源局，9月底前取得批复。		力争2020年9月底前完成交工验收，10月底前通车。
			二	路基工程	土石方完成85%；防护工程完成85%，排水完成85%	4月底前完成100%，完成路基交验。			
			三	桥梁工程	桩基完成99%；墩柱完成95%；箱梁预制完成96%；架设完成85%。	5月底完成梁板预制100%；6月底完成梁板架设100%	7月底前全部完成		
			四	隧道工程					
			五	路面工程	底基层完成10%；基层开始摊铺。	底基层，基层全部完成。下面层完成65%，中面层完成55%，上面层完成30%。	8月底前全部完成		
			六	交安工程		完成50%。	8月底前全部完成		
			七	绿化工程	完成30%	完成85%。	7月底前全部完成		
			八	机电工程		完成40%。	8月底前全部完成	10月底前完成设备调试，通车。	
			九	房建工程	完成40%。	完成85%。	7月底前全部完成		
			十	控制性工程		界石堡大桥5月底完成墩柱、盖梁施工。	7月底以前全部完成。		

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（湫坡头（陕甘界）至旬邑项目）

项目单位：省交通集团

项目负责人：曹支才

项目单位领导：李小政、杨瑾、高世君

建设项目	建设标准	建设里程(公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
湫坡头（陕甘界）至旬邑项目	新建四车道	24.9	一	土地手续		4月底前取得建设用地批复			2020年9月底前完成竣工验收，10月底前通车。
			二	路基工程					
			三	桥梁工程		5月底完成梁板架设（赤道立交）	8月底完成桥面系（赤道立交）工程；9月底完成桥面系、伸缩缝（赤道立交之外）		
			四	隧道工程					
			五	路面工程	完成路面备料100%	完成中、下面层76%、上面层22%	8月底完成上面层100%		
			六	交安工程	完成35%	完成75%	完成100%		
			七	绿化工程	完成81%		完成100%		
			八	机电工程		完成45%	完成100%	10月底前完成设备调试，通车。	
			九	房建工程	完成装修9%	完成80%	完成100%		
			十	控制性工程（支党河特大桥、梁渠沟大桥）	完成支党河特大桥上部结构64%；梁渠沟大桥上部结构70%。	完成支党河特大桥上部结构94%、梁渠沟大桥上部结构94%。	7月底完成支党河、梁渠沟大桥合龙	10月中旬前完成党河特大桥和梁渠沟大桥伸缩缝。	

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（西乡至镇巴项目）

项目单位：省高速集团

项目负责人：王学礼

项目单位领导：孔庆学

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
西乡至镇巴项目	新建四车道	49.553	一	土地手续		4月底前取得建设用地批复。			2020年10月底前完成竣工验收，11月底前通车。
			二	路基工程					
			三	桥梁工程	完成桥梁下部	6月底完成梁板预制100%	7月底完成梁板架设、桥面系100%		
			四	隧道工程			8月完成飞凤山隧道贯通		
			五	路面工程			9月底前全部完成。		
			六	交安工程	施工单位进场			10月底前全部完成	
			七	绿化工程				10月底前全部完成	
			八	机电工程	施工单位进场			完成设备调试，11月底前通车。	
			九	房建工程		主体完成		10月底全部完成。	
			十	西乡泾洋河特大桥					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（宝鸡至坪坎项目）

项目单位：省交通集团

项目负责人：赵超志

项目单位领导：温进、王锋

建设项目	建设标准	建设里程(公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
宝鸡至坪坎项目	新建六车道	73.28	一	土地手续					岩湾至终点段2020年9月底前完成交工验收，10月底建成通车；全线2021年通车。
			二	路基工程		4月底完成岩湾至终点段路基交验；起点至岩湾段6月底完成路基交验。			
			三	桥梁工程		岩湾至终点段完成100%	起点至岩湾段8月底完成桥梁工程100%		
			四	隧道工程		起点至岩湾段完成隧道掘进93.5%；岩湾至终点段完成100%。	起点至岩湾段完成掘进96.8%	起点至岩湾段完成100%	
			五	路面工程		岩湾至终点段完成底基层和基层70%、下面层50%；起点至岩湾段完成路面基层40%	岩湾至终点段7月底完成路面基层100%，9月底完成上面层100%；起点至岩湾段8月底完成基层、底基层100%，9月底完成下面层60%	岩湾至终点段10月底通车；起点至岩湾段（除天台山隧道外）10月底完成下面层100%	
			六	交安工程	完成岩湾至终点段交安招标	岩湾至终点段完成30%	岩湾至终点段完成100%；起点至岩湾段完成20%	起点至岩湾段完成50%	
			七	绿化工程		岩湾至终点段完成40%	岩湾至终点段完成100%		
			八	机电工程		4月底前完成岩湾至终点段机电招标，岩湾至终点段完成机电20%	岩湾至终点段完成100%；起点至岩湾段完成30%	岩湾至终点段完成设备调试，10月底通车。起点至岩湾段完成60%。	
			九	房建工程		岩湾至终点段房建主体封顶，房建装修完成50%；起点至岩湾段完成房建主体封顶	岩湾至终点段完成房建装修100%，完成室外总体80%；起点至岩湾段完成房建装修70%。	岩湾至终点段9月底前完成室外总体100%；起点至岩湾段完成房建装修和室外总体90%	
			十	控制性工程（天台山隧道、青石岭隧道、清水河特大桥）	天台山隧道完成掘进78%	天台山隧道完成掘进86.5%；清水河特大桥右线合拢，完成现浇段85%。	天台山隧道完成掘进93%；清水河特大桥完工。	天台山隧道完成掘进100%	

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（安康至岚皋（陕渝界）项目）

项目法人：省高速集团

项目负责人：李昕

项目单位领导：马小伟

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
安康至岚皋 (陕渝界)项目	新建四车道	47.4	一	土地手续		取得建设用地批复；陕渝界段完成控制性工程			2020年12月中旬前完成交工验收，12月底建成通车
			二	路基工程	安康至岚皋段路基土石方完成90%。	安康至岚皋段路基土石方完成100%，完成路基交验100%。	安康至岚皋段防排水完成100%。		
			三	桥梁工程	安康至岚皋段梁板预制	安康至岚皋段梁板预制完成90%	安康至岚皋段梁板预制完成100%	安康至岚皋段11月15日前汉江大桥、新春1号大桥全部	
			四	隧道工程	安康至岚皋段隧道掘进完成78%	陕渝界段控制性工程施工单位进场，临建完成；大巴山隧道进口段横洞完成60%；凤树梁隧道进口段完成进洞，出口段完成横洞20%。	安康至岚皋段中河隧道掘进完成100%，隧道贯通。陕渝界段大巴山隧道斜井完成30%，进口段完成1%；凤树梁隧道进口段完成3%，出口段完成横洞70%。	安康至岚皋段11月底完成谢家坡隧道掘进100%，隧道贯通。陕渝界段大巴山隧道斜井完成70%，进口段完成2%；凤树梁隧道掘进完成6%。	
			五	路面工程	安康至岚皋段备料20%		安康至岚皋段基层完成100%，下面层完成100%	安康至岚皋段12月完成100%	
			六	交安工程		安康至岚皋段完成招标		安康至岚皋段12月完成100%	
			七	绿化工程					
			八	机电工程		安康至岚皋段完成招标		安康至岚皋段12月中旬完成机电调试，月底通车。	
			九	房建工程	安康至岚皋段完成招标		安康至岚皋段主体完成100%	安康至岚皋段12月完成100%	
			十	控制性工程 (汉江特大					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（蒲城至黄龙项目白水至黄龙段）

项目单位：黄蒲公司

项目负责人：付西鹏

项目单位领导：李选利

建设项目	建设标准	建设里程	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
蒲城至黄龙项目白水至黄龙段	新建四车道	48	一	土地手续	建设用地力争3月底前报自然资源厅	建设用地5月中旬前报自然资源厅	7月底前取得建设用地批复		2020年11月底前完成交工验收，12月底前通车。
			二	路基工程	土石方完成12%；防护、排水完成41%	土石方完成100%，防护、排水完成100%；			
			三	桥梁工程	桥梁下部完成9%，预制梁完成2%，梁板架设完成1%	桥梁下部完成89%，梁板预制完成71%，梁板架设完成46%	桥梁下部完成100%，梁板预制完成100%，梁板架设完成100%		
			四	隧道工程	隧道附属完成50%	隧道附属完成100%			
			五	路面工程		完成路床交验100%，底基层完成42%、基层完成35%，面层2%	底基层完成100%、基层完成100%，面层75%	10月底前全部完成。	
			六	交安工程		完成2%	完成67%	11月底前全部完成。	
			七	绿化工程		完成35%	完成87%	10月底前全部完成。	
			八	机电工程		完成3%	完成52%	12月底前完成设备调试，通车。	
			九	房建工程	完成7%	完成50%	完成100%		
			十	控制性工程（洛窑科隧道）	隧道附属完成50%	隧道附属完成100%			
				控制性工程（沙家河特大桥）	上部结构完成14%	上部结构完成92%	上部结构完成100%		
				控制性工程（洛河特大桥）	上部结构完成16%	上部结构完成90%	上部结构完成100%		

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（合阳至铜川项目）

项目单位：中铁建陕西高速公路有限公司

项目负责人：郑刚

项目单位领导：李卫华

建设项目	建设标准	建设里程	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
合阳至铜川项目	新建四道	130.1	一	土地手续	建设用地3月底前报部	6月上旬取得建设用地批复			合阳东互通至铜川东互通段2020年11月底前完成竣工验收，12月底前建成通车；通车建设里程117Km。
			二	路基工程	土石方完成93%，防护、排水完成38%	土石方完成96%；防护、排水完成46%	土石方全部完成、防护、排水完成84%	合阳东至铜川东段10月底防护、排水全部完成；铜川东至演池段防护、排水完成90%	
			三	桥梁工程	桩基完成93%；墩柱完成74%，桥梁预制完成55%，梁板架设完成36%，桥面系完成11%。	合阳东至铜川东：桩基、墩柱全部完成；桥梁预制完成75%，梁板架设完成55%，桥面系完成30%。	合阳东至铜川东：桥梁预制全部完成；梁板架设完成90%，桥面系完成65%	合阳东至铜川东段10月底梁板架设、桥面系全部完成。	
			四	隧道工程	衬砌完成95%	衬砌全部完成			
			五	路面工程	底基层完成12%；基层完成7%；	合阳东至铜川东：路面底基层、基层完成60%，面层完成50%；铜川东至演池：底基层、基层完成30%，面层完成20%。	合阳东至铜川东：底基层、基层完成90%，面层完成80%；铜川东至演池：底基层、基层完成50%，面层完成40%。	合阳东至铜川东段10月底前路面工程全部完成；铜川东至演池段路面底基层、基层完成70%，面层完成50%；	
			六	交安工程		合阳东至铜川东：完成14%	合阳东至铜川东：完成50%；铜川东至演池：完成20%	合阳东至铜川东段11月底前全部完成；铜川东至演池段完成60%。	
			七	绿化工程		完成65%。	合阳东至铜川东：完成90%。铜川东至演池：完成60%。	合阳东至铜川东段10月底前全部完成；铜川东至演池完成70%。	
			八	机电工程		完成15%	合阳东至铜川东：完成60%；铜川东至演池：完成30%。	合阳东至铜川东段12月底前完成设备调试，通车。铜川东至演池完成60%。	
			九	房建工程		完成32%	完成64%	全部完成	
			十	控制性工程（王家河特大桥）	桩基完成91%；墩柱完成47%；上部结构完成22%	桩基全部完成；墩柱完成76%；上部结构完成40%以上；	墩柱全部完成；上部结构完成60%以上	上部结构完成80%；桥面系完成40%。	

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（旬邑至凤翔项目）

项目单位：陕西旬凤韩黄公司

项目负责人：龙伟

项目单位领导：陈杰

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
旬邑至凤翔项目	新建四车道	124.6	一	土地手续		4月底取得土地预审批复；建设用地5月底前报自然资源厅，6月底前报部。	8月底取得建设用地批复		太峪至凤翔段2020年11月底前完成交工验收，12月底前通车，通车建设里程87.2Km
			二	路基工程	路基填方累计完成60%；路基挖方累计完成80%；	路基交验累计完成95%；防护排水累计完成80%。	防护排水累计完成100%。		
			三	桥梁工程	桥梁桩基累计完成95%，桥梁墩柱累计完成50%，盖梁累计完成45%，梁板预制累计完成40%，梁板架设累计完成25%，桥面铺装累计完成10%	桥梁下部累计完成100%，梁板预制累计完成90%，梁板架设累计完成80%，桥面铺装累计完成70%。	7月底累计完成梁板预制100%，梁板架设95%；8月底完成桥面铺装100%。		
			四	隧道工程	全线17座隧道贯通4座	全线17座隧道累计贯通15座，隧道路面完成50%。	除杏林塬隧道外，完成二衬和隧道路面	10月底前杏林塬隧道贯通	
			五	路面工程	完成驻地建设。	基层、底基层完成70%，面层完成20%。	基层7月底完成90%，面层9月底完成95%。	太峪至凤翔段伸缩缝等附属工程11月底完成100%。	
			六	交安工程	完成招标。	6月底完成标志标牌基础工程100%。	9月底完成标志安装60%，完成标线60%。	太峪至凤翔段11月中旬完成100%	
			七	绿化工程	3月累计完成30%。	累计完成70%	累计完成85%	太峪至凤翔段10月底完成100%	
			八	机电工程	完成招标。	完成设备、材料、人员进场。	9月底完成50%。	太峪至凤翔段11月中旬完成设备调试，12月底前通	
			九	房建工程	完成招标。	6月底完成主体建设100%。	9月底完成室内装修100%，完成室外工程100%	太峪至凤翔段10月底完成100%	
			十	控制性工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（延长至黄龙项目）

项目单位：陕西葛洲坝延黄宁石公司

项目负责人：毛惠刚

项目单位领导：毛惠刚

建设项目	建设标准	建设里程(公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
延长至黄龙项目	新建四车道	152.5	一	前期手续		褐马鸡调规、林地、环评取得批复；建设用地手续报部。	建设用地手续获批		2020年11月底前完成交工验收，12月底前通车。
			二	路基工程		5月底前完成土石方80%，路床交验50%；6月底前完成路基土石方100%，路床交验完成100%	防护排水累计完成100%。		
			三	桥梁工程	桥梁桩基累计完成95%，桥梁墩柱累计完成50%，盖梁累计完成45%，梁板预制累计完成40%，梁板架设累计完成25%，桥面铺装累计完成5%。	桥梁下部累计完成95%，梁板预制累计完成85%，梁板架设累计完成80%，桥面铺装累计完成70%。	8月底累计完成梁板预制100%，梁板架设100%；9月底完成桥面铺装100%。		
			四	隧道工程	全线16座隧道贯通9座	除云岩2#、黄龙山隧道外隧道衬砌完成100%，一季度已贯通隧道，路面及附属工程100%完成。	7月底云岩2#、黄龙山隧道贯通，9月底完成隧道工程100%。		
			五	路面工程	完成驻地建设。	4月底完成拌合站建设。基层、底基层完成70%，面层完成20%。	基层7月底完成90%，面层9月底完成95%。	伸缩缝等附属工程11月底完成100%。	
			六	交安工程	完成招标。	6月底完成标志标牌基础工程100%。	9月底完成标志安装60%，完成标线60%。	11月中旬完成100%	
			七	绿化工程	完成20%	完成50%	完成80%	10月底完成100%	
			八	机电工程	完成招标。	完成设备、材料、人员进场。	9月底完成50%。	11月中旬完成100%、设备调试，12月底通车。	
			九	房建工程	完成招标。	6月底完成主体建设100%。	9月底完成室内装修100%，完成室外工程100%	10月底完成100%	

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（韦庄至罗敷项目）

项目单位：渭南市交通运输局

项目负责人：白明福

项目单位领导：杨公平

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
韦庄至罗敷项目	新建四车道	53.7	一	土地手续					4月底完成接盘企业合同签订，5月初施工队伍进场，6月份全面开工建设，力争2020年11月底前完成交工验收，2020年12月底前通车。
			二	路基工程		路基缺陷修复开始	路基缺陷修复全部完成；土石方全部完成		
			三	桥梁工程		梁板预制完成30%；梁板架设完成10%	梁板预制全部完成；架设完成80%；铺装完成50%	10月底前全部完成。	
			四	隧道工程					
			五	路面工程		缺陷修复完成40%；基层完成70%，面层备料完成60%。	7月缺陷修复全部完成；中面层完成60%，上面层完成50%	11月底前全部完成。	
			六	交安工程			标志、标线完成40%	11月底前全部完成。	
			七	绿化工程		完成20%	完成70%	10月底前全部完成。	
			八	机电工程			机电工程完成30%	12月底前完成机电安装、设备调试，通车	
			九	房建工程			房建主体完成100%	10月底前全部完成。	
			十	控制性工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（西安外环高速南段项目）

项目单位：省交通集团

项目负责人：张英治

项目单位领导：栾自胜、王琛

建设项目	建设标准	建设里程(公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
西安外环高速南段项目	新建六车道	70.1	一	土地手续	建设用地3月底前报自然资源局	建设用地5月中旬前报自然资源局	7月底前取得建设用地批复。		2021年通车
			二	路基工程	完成路基土石方8%、防护排水5%	完成路基土石方28%、防护排水15%	完成路基土石方52%、防护排水35%	完成路基土石方70%、防护排水50%	
			三	桥梁工程	桥梁桩基35%、墩柱12%、梁板预制11%、架设5%	桥梁桩基50%、墩柱28%、梁板预制31%、架设20%	桥梁桩基65%、墩柱52%、梁板预制51%、架设35%、桥面系15%	桥梁桩基80%、墩柱70%、梁板预制65%、架设50%、桥面系30%	
			四	隧道工程	隧道掘进65%、衬砌60%	隧道掘进70%、衬砌65%	隧道掘进77%、衬砌72%	隧道掘进85%、衬砌80%	
			五	路面工程			路面备料20%	路面备料50%，完成底基层、基层试验段铺筑	
			六	交安工程			单位进场		
			七	绿化工程		单位进场	绿化30%	绿化50%	
			八	机电工程				单位进场	
			九	房建工程		单位进场	房建基础25%	房建基础50%、主体10%	
			十	控制性工程（白鹿原隧道）	隧道掘进65%、衬砌60%	隧道掘进70%、衬砌65%	隧道掘进77%、衬砌72%	隧道掘进85%、衬砌80%，力争贯通	

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（吴起至华池项目）

项目单位：中铁建陕西高速公路有限公司

项目负责人：郑刚

项目单位领导：杨晓华

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
吴起至华池项目	新建四车道	47.7	一	土地手续		4月底前完成土地勘界，建设用地6月中旬报自然资源厅。	建设用地7月底前报部，9月底前取得批复。		2021年通车
			二	路基工程		路基挖方完成50%，填方完成40%，排水工程完成10%	路基挖方完成60%，填方完成50%，排水工程完成20%	路基挖方完成70%，填方完成60%，排水工程完成50%	
			三	桥梁工程		桩基完成30%，墩柱完成11%，预制梁完成9%，预制梁架设完成2%	桩基完成39%，墩柱完成20%，桥梁预制完成9%，预制梁架设完成6%	桩基完成45%，墩柱完成40%，预制梁完成14%，预制梁架设完成10%	
			四	隧道工程	完成45%	完成68%	完成84%	隧道全部贯通	
			五	路面工程				备料完成20%	
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					
			十						

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（石泉至宁陕项目）

项目单位：陕西葛洲坝延黄宁石公司

项目负责人：张敏

项目单位领导：毛惠刚

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
石泉至宁陕项目	新建四车道	49.9	一	土地手续		取得林地、二次环评批复；4月底前取得土地预审批复；建设用地5月底前报自然资源厅，6月底前报部。	8月底前取得建设用地批复		2022年通车
			二	路基工程	路基土石方完成45%	路基土石方完成62%	路基土石方完成81%	路基土石方完成96%	
			三	桥梁工程	桥梁桩基完成35%，墩柱完成8%，预制梁完成2%；	桥梁桩基完成51%，墩柱完成27%，预制梁完成6%；	桥梁桩基完成72%，墩柱完成50%，预制梁完成16%，现浇梁完	桥梁桩基完成90%，墩柱完成68%，预制梁完成28%，现浇梁完成28%；	
			四	隧道工程	隧道掘进完成37%，二衬完成32%；	隧道掘进完成51%，二衬完成48%；	隧道掘进完成67%，二衬完成64%；	隧道掘进完成81%，二衬完成78%；	
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					
			十	控制性工程	苍龙峡隧道掘进完成42%，云雾山隧道掘进完成32%；	苍龙峡隧道掘进完成59%，云雾山隧道掘进完成43%；	苍龙峡隧道掘进完成79%，云雾山隧道掘进完成56%；	苍龙峡隧道掘进完成97%，云雾山隧道掘进完成70%	

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（韩城至黄龙项目）

项目单位：陕西旬凤韩黄公司

项目负责人：刘东晨

项目单位领导：龙伟

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
韩城至 黄龙项目	新建四 车道	75	一	前期手续		完成环评、林地、水保、压矿、防洪等手续办理；开始用地勘界及土地组卷	用地手续8月中旬报厅	10月用地取得批复	2022年通车
			二	路基工程				土石方完成10%；防护排水工程完成5%。	
			三	桥梁工程			完成全部临建工程	桩基完成20%，墩柱完成10%，涵洞完成15%。	
			四	隧道工程			完成全部临建工程	掘进完成10%，二衬完成8%。	
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					
			十	控制性工程		神道岭隧道6月份开工	花石崖隧道、薛峰隧道8月份开工	神道岭隧道：掘进1275m，二衬915m；花石崖隧道：掘进949m，二衬589m；薛峰隧道：掘进615m，二衬435m。	

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（眉县至太白项目）

项目单位：中铁建西北投资建设有限公司眉太项目公司

项目负责人：张海龙

项目单位领导：张海龙

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
眉县至太白项目	新建四车道	75	一	土地手续	启动埋桩放线、勘测定界、收集组卷报批基础资料。	4月底前完成土地勘界，建设用地6月中旬报自然资源厅，7月底前报自然资源部。	9月底前取得建设用地批复，完成征地拆迁		2023年通车
			二	路基工程					
			三	桥梁工程		完善钢筋加工厂等工程配套设施。	渭河特大桥开工建设	完成渭河特大桥全部桩基、承台，墩身完成30%；马耳山特大桥完成80%桩基、承台，墩身完成15%；营头村霸王河大桥完成桩基、承台	
			四	隧道工程		完成洞口钢筋加工厂，大电接入、改路、改沟等施工准备工作。	太白山隧道、衙岭隧道开工建设	完成翠矾山隧道940米（单洞）、太白山隧道953米（单洞）、衙岭隧道1095米（单洞），1号、3号斜井1200米，马耳山隧道200米（单洞）	
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					
			十	控制性工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（澄城至韦庄项目）

项目法人：中铁建（渭南）澄韦高速公路有限公司

项目负责人：赵新华

项目单位领导：赵新华

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
澄城至韦庄项目	新建四车道	37.1	一	前期手续	建设用地力争3月底前报自然资源厅	建设用地5月中旬前报自然资源部	7月底前取得建设用地批复		2022年通车
			二	路基工程			完成路基基底处理的40%	完成路基基底处理的100%，完成路基土石方40%，防排水20%	
			三	桥梁工程			完成涵洞工程的30%	完成涵洞工程80%；完成桥梁工程的30%	
			四	隧道工程					
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（丹凤至山阳）

项目法人：

项目负责人：

项目单位领导：

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
丹凤至山阳项目	新建四车道	39	一	前期手续	完成PPP招标文件编制	确定中标社会投资人，成立项目公司	取得省发改委初步设计批复；取得省交通运输厅施工图设计批复；全面开展征迁工作		
			二	路基工程			完成15%	完成20%	
			三	桥梁工程			完成10%	完成15%	
			四	隧道工程			完成10%	完成15%	
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（关中环线眉县经岐山至凤翔）

项目法人：

项目负责人：

项目单位领导：

建设项目	建设标准	建设里程(公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
关中环线眉县经岐山至凤翔项目	新建四车道	76.6	一	前期手续	取得省发改委对工可研报告的批复。	完成初步设计审批、省财政PPP项目入库和社会资本招标等工作，启动土地勘界并交付临时用地和控制性工程用地，控制性工程开工建设。	完成项目公司注册、PPP项目合同签订和施工图设计审批，力争8月底前按计划安排交付建设用地，并全面开工建设。	完成土地勘界，力争取得建设用地批复，并根据施工安排完成拆迁任务。	
			二	路基工程			完成路基土石方5%。	完成路基土石方10%。	
			三	桥梁工程		完成渭河特大桥施工准备工作。	完成桥梁基础5%。	完成桥梁基础10%。	
			四	隧道工程		完成五丈原隧道施工准备工作。	隧道掘进完成10%。	隧道掘进完成20%。	
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（麟游至法门寺）

项目法人：

项目负责人：

项目单位领导：

建设项目	建设标准	建设里程(公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
麟游至法门寺项目	新建四车道	46.2	一	前期手续	取得省发改委对工可研报告的批复。	完成初步设计审批、省财政PPP项目入库和社会资本招标等工作，启动土地勘界并交付临时用地和控制性工程用地，控制性工程开工建设。	完成项目公司注册、PPP项目合同签订和施工图设计审批，力争8月底前按计划安排交付建设用地，并全面开工建设。	完成土地勘界，力争取得建设用地批复，并根据施工安排完成拆迁任务。	
			二	路基工程			完成路基土石方5%。	完成路基土石方10%。	
			三	桥梁工程			完成桥梁基础5%。	完成桥梁基础10%。	
			四	隧道工程		完成野河山特长隧道和石臼山隧道施工准备工作。	隧道掘进完成5%。	隧道掘进完成12%。	
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（延安东）

项目法人： 项目负责人： 项目单位领导：

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
延安东项目	新建四车道	56.3	一	前期手续	完成PPP招标文件编制	确定中标社会投资人，成立项目公司	取得省发改委初步设计批复；取得省交通运输厅施工图设计批复；全面开展征迁工作		
			二	路基工程		完成路基开挖1%	完成路基开挖3%	完成路基开挖6%	
			三	桥梁工程			完成1%	完成2.5%	
			四	隧道工程			完成0.5%	完成1.5%	
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（鄂周眉项目）

项目单位：陕西省交通投资集团

项目负责人：刘延强

项目单位领导：杨健

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
鄂邑经周至至眉县项目	新建六车道	70.4	一	前期工作		6月份取得土地预审。	7月份取得项目选址，8月份取得工可批复，9月份上报初步设计。	10月份取得两评一案批复，12月份完成社会投资人招标，开工建设。	
			二	路基工程					
			三	桥梁工程					
			四	隧道工程					
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					
			十	控制性工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。

2020年高速公路建设项目形象进度计划表（蒲城至涝峪公路改扩建项目）

项目单位：陕西省高速公路建设集团公司

项目负责人：石杰荣

项目单位领导：马小伟

建设项目	建设标准	建设里程 (公里)	序号	考核内容	一季度	二季度	三季度	四季度	备注
京昆线蒲城至涝峪公路改扩建		125.8	一	前期工作	4月底前获得交通运输部公路局项目初步设计批复；5月底获得省厅项目施工图设计批复。	力争6月底前完成项目建设用地组卷、厅审上报工作。	力争8月底取得项目建设用地批复，建设用地交付完成50%。	建设用地交付完成90%	
			二	路基工程			路基土石方工程完成10%	路基土石方工程完成30%	
			三	桥梁工程			桥梁桩基完成15%，墩柱完成5%	桥梁桩基完成40%，墩柱完成20%，梁板预制完成5%	
			四	隧道工程					
			五	路面工程					
			六	交安工程					
			七	绿化工程					
			八	机电工程					
			九	房建工程					
			十	控制性工程					

附注：表中进度数据为开工累计完成比例。