

水运基础设施建设



2020年建成的汉江喜河码头海事执勤站点（省水路交通中心）

【港航基础设施建设督导】 2020年，厅港航处督促省水路交通中心和各市交通运输局加强港航基础设施建设规划、加快工程建设进度，提升海事执勤条件和安全监管水平。加快黄河壶口—禹门口航运建设前期工作；推进黄河府谷—吴堡段航运建设工程方案研究工作。督促完成府谷县墙头客货运码头、佳县泥河沟客运码头、神木市盘塘客货运码头、岚皋县大道河北客运码头和4个渡口改造等小型工程建设任务。督促完成2020年确定的5个海事执勤站点的踏勘选址，其中2个海事执勤站点建成，3个海事执勤站点主体工程完工。

（厅港航处）

【水运工程竣工验收】 2020年，省水路交通中心完成汉江安康—白河航运建设工程竣工验收工作，按合同约定完成各项建设工程。项目单位组织对工程质量检测后认定质量合格；监理单位组织对工程质量评定后认定质量合格；施工、监理单位完成工作总结报告。省水路交通中心推进项目验收前各项准备工作，一是补充完善项目前期洪评手续，委托陕西省河流工程技术研究中心编制完成《汉江安康—白河航运建设工程整改方案》，报省河长制办公室审查，省河长制办公室组织召开项目整改方案评审会。因项目前期

洪评手续基本完备，项目整改到位，年末前水利部对项目整改工作表示满意，对存在问题予以销号。二是审计工作全面开展，省交通运输厅财审处启动项目审计工作，11月初审计部门进驻省水路交通中心，项目负责人陪同审计部门工作人员赴项目现场实地勘察，年末前完成项目审计工作。

【码头建设与渡口改造】 2020年，省水路交通系统完成佳县泥河沟客运码头、神木市盘塘客货运码头、岚皋县大道河北客运码头和4个渡口改造等小型工程建设任务，完成投资392万元。府谷县墙头客货运码头改建，省交通运输厅下达投资计划108万元，至年末完成投资50万元，完成进港道路200米，建成码头平台450平方米。年初受疫情影响未复工，4月以后黄河持续高水位，不具备施工条件，未完成水下基础部分建设任务。



2020年建成的韩城市司马湖海事专用码头（省水路交通中心）

【汉江洋县—安康航运工程】 2020年，省水路交通系统按合同约定完成汉江洋县—安康航运工程各项建设任务，项目建设单位组织对工程质量进行检测，认定质量合格；监理单位组织对工程质量进行评定，认定质量合格；设计、施工、监理单位分别完成工作总结报告。有关单位补充完善项目的设计变更手续，整理完善工程档案资料，编制工程决算报告，完成设计服务报告、监理工作报告的编制工作，完成项目移交工作。